



唐山高新区东北产业配套基地项目
绩效评价报告
(2024年)

唐山学院大会计研究中心
二零二五年十一月

唐山高新区 2024 年 东北产业配套基地项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

外资外贸既能推动经济发展，又能促进技术进步，提高就业率，国家、省、市也都极其重视发展外资外贸，并将其列入地区经济考核指标体系。

但近年来，外资外贸发展面临的外部形势更加复杂严峻。为完成任务指标，各县区竞争日趋激烈。面对外资外贸日趋严峻的形势，国家大力推行自贸区和 RCEP 等利好政策来促进贸易便利化、自由化，激发外贸新动力。其中，作为外贸新业态的跨境电商发展速度快、市场潜力大、带动作用强，已成为外贸高质量发展的新引擎。商务部数据显示，我国外贸进出口实绩企业已达 64.5 万家，跨境电商主体已超 10 万家，跨境电商正从外贸新业态转变为外贸新常态。

因此，顺应外资外贸发展的大趋势，建设东北亚产业配套基地，加快推动跨境电商高质量发展，必将成为高新区促进外资外贸发展，拉动地区经济发展的强劲措施。

2. 东北产业配套基地项目实施情况

东北亚项目预计总投资为 17832.39 万元，拟分两期实施：

一期计划投资 9190.89 万元，二期计划投资 8641.50 万。项目资金来源为专项债资金和高新区财政资金，分期分阶段安排预算。

项目计划建设工期为 26 个月，其中一期建设期限 13 个月，自 2021 年 11 月至 2022 年 12 月；二期建设期限 13 个月，自 2023 年 4 月至 2024 年 5 月。

整体上看，东北亚产业配套基地项目工程进度缓慢，其原因主要包括：

项目一期方面：一是天气原因及政策性停工导致无法施工。2022 年 3 月至 2023 年 10 月期间为保证大气 PM10、PM2.5 达标的目标及国内重要活动，政府要求停止施工的和交通管制土方外运车辆不能行使的，造成工期延误。二是因疫情防控原因导致工程进度缓慢。新冠疫情期间各地新冠疫情防控致使人员流动受限，大量外地农民工不能来唐务工，导致项目劳力严重不足；应主管部门要求施工现场人员不能聚集，致使施工停止。另外是周边省份突发疫情，更导致主要材料和周转材料不能及时进场，严重影响工程进度。三是施工工序原因影响工程进度。本项目场地狭窄，原计划使用南面废弃工厂作为加工场地。虽然经有关领导多次沟通，但没有达成协议。不得不改变施工方案，土方开挖护坡采用灌注桩锚索护坡。在混凝土灌注桩及锚索强度没有达到设计强度时不能进行下一步土方开挖。为保障施工安全，土方开挖分四步完成，每开挖一步必须等锚索钢梁

安装完成后才能进行下一步土方开挖，因此工程进度缓慢。四是竣工验收不及时的原因。因项目一期的消防工程设计为两路市政水源，二期工程施工场致使东侧一路市政供水不能施工，消防部门不予验收，其他专项验收也相应滞后。

项目二期工程方面：因二期工程设计较早，早期设计方案已不适合新形式要求和发展需要，为满足使用需求 2023 年 4 月开始进行东北亚产业配套基地项目二期的初设变更，同时初设变更后需向城建、规划、人防、消防等部门重新办理手续。

综上，商务局重新调整对东北亚项目进度谋划，计划一期 2024 年 10 月竣工验收，二期 2024 年开工，2025 年 10 月竣工验收。

3.东北产业配套基地项目资金投入及使用情况

2022 年度高新区商务局决算文件显示，全年预算数为 6200.00 元，执行数为 4272.03 万元，完成预算的 68.9%。

2023 年度高新区商务局决算文件显示，全年预算数为 1927.97 万元，执行数为 1793.59 万元，完成预算的 93.03%。

2024 年度，根据高新区财政局批复预算，东北亚产业配套基地一批预算 134.38 万元，二批预算安排 2623.16 万元，全年实际执行 2757.54 万元。其中，东北亚产业基地项目一批预算安排 134.38 万元，全年实际执行 134.38 万元，主要用于建设东北亚产业基地；东北亚产业基地项目二批预算安排 2623.16 万元，全年实际执行 2623.16 万元，主要用于建设东

北亚产业基地。

表 1 东北项目资金使用情况汇总表(单位：万元)

年度	预算数	实际执行数	预算完成率
2022	6200	4272.03	68.9%
2023	1927.97	1793.59	93.03%
2024	2757.54	2757.54	100%
合计	10885.51	8823.16	81.05%

4.项目政策依据及绩效评价依据

(1)财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》(财预〔2021〕61号)；

(2)财政部《地方政府专项债券用途调整操作指引》(财预〔2021〕110号)；

(3)《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号)

(4)河北省财政厅《河北省政府专项债券项目 资金绩效管理办法》；

(5)河北省财政厅《河北省地方政府专项债券管理实施细则》。

(6)《唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目绩效评价报告》

(7)《唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目绩效评价报告绩效评价调查问卷》

(二) 项目绩效目标

项目总目标为建立东北亚配套产业基地，同时设置产出指标（50%），效益指标（30%），满意度指标（10%）和预算执行率（10%）绩效指标考核维度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

通过对唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目进行绩效评价，进一步了解高新区商务局职能绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，找到绩效管理的薄弱环节，促进其改进和创新管理方式，提高绩效管理效能和管理质量。

2. 绩效评价的目标

第一，评价东北产业配套基地项目资金管理和使用的效率和效果。

第二，针对东北产业配套基地项目专项资金管理和使用过程中存在的问题，提出加强管理、提高财政专项资金使用效益的合理化建议。

3. 绩效评价的对象和范围

唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目资金投入情况、资金过程管理、项目产出情况、产生的效益及满意度为本次绩效评价对象。结合高新区商务局对唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目绩效目标，梳理项目管理部门内部管理资源，

分析确定项目的评价重点，围绕业务管理部门职能、项目的决策、绩效目标及年度计划的设定，预算资金管理、履职情况、效益完成情况、社会评价，可持续发展情况，评价的范围为2024年1月1日至2024年12月31日。

（二）绩效评价的原则

本次绩效评价遵循科学规范、客观公正、绩效相关等原则，依据从投入、过程管理到项目产出、效益的绩效评价逻辑路径。

（三）绩效评价指标体系

为了更好地对唐山高新区2024年东北产业配套基地项目进行绩效评价分析，我们在充分了解该项目从立项到实施全过程的基础上，根据财政部印发的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、唐山市财政局印发的《唐山市项目支出绩效评价管理办法》（唐财绩〔2020〕3号）等文件相关规定，按照指标相关性、重要性、系统性、经济性原则，结合本项目实际情况，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面拟定绩效评价指标，设定12个二级指标，40个三级指标，50个四级指标。

评价指标的权重根据各项指标在评价体系中的重要程度确定，突出结果导向，项目决策指标权重为15%，项目过程指标权重为20%，项目产出指标权重为40%，项目效益指标权重为25%（唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系见附表1）。

（四）绩效评价标准和评价方法

本次评价结果采取百分制，按照综合评分划分为 4 个等级，其中 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差，评价结果等级标准详见表 1。

表 2 绩效评价结果等级标准

评价等级	评价标准	绩效定义
I 级：优	90 分-100 分（含 90 分）	很理想，可持续性强
II 级：良	80 分-90 分（含 80 分）	较理想，较强可持续性
III 级：中	60 分-80 分（含 60 分）	一般理想，中等可持续性
IV 级：差	0 分-60 分	不理想，欠可持续性

本次绩效评价采取询问查证、专家评议和问卷调查相结合的方法开展评价工作，通过现场采集的项目基础数据、收集的评价相关资料及问卷调查信息为基础，综合运用定量和定性分析相结合的方法，对唐山高新区商务局 2024 年东北产业配套基地项目进行客观公正的评价。

1. 询问查证法

在比较分析项目资料的基础上，以现场或非现场方式，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否真实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

2. 专家评议法

咨询相关的专家，通过查看项目资料、充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，做出专业或经验判断，形成评价结论。

3.问卷调查法

通过设计不同形式的调查问卷,在一定范围内发放、收集、分析调查问卷,进行评价和判断,设置受益群体满意度指标来评价项目绩效。

(五)绩效评价工作过程

1.评价前期准备阶段(2025年7月上旬)

评价准备阶段主要工作包括:

第一,成立评价组,明确工作范围和职责,召开评价组会议,提出对本次绩效评价的要求,初步确定评价的总体时间安排。预算绩效评价工作设立评价小组,具体负责预算绩效评价的组织实施工作,负责评价工作中各类问题协调、处理,负责预算绩效评价报告的汇总、提交、评审及意见反馈、上报等常规性业务工作。

第二,绩效评价工作小组收集项目政策文件,了解项目的内容和特点,确定评价目的、评价范围、评价原则,形成评价思路,制定绩效评价工作方案、评价基础表、设计问卷调查等。对唐山高新区东北产业配套基地项目绩效评价指标体系进行研究和分析,在总体了解项目情况后开展绩效评价进场工作。

第三,组织评价工作小组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项资金管理等文件精神;学习项目评价指标体系和项目评价方案,使各参评人员对项目情况作进一步了解,明确评

价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2.评价指标体系及方案设计阶段（2024年7月中下旬）

（1）拟定评价指标体系及设计绩效评价方案

接受委托后，组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，拟定《东北产业配套基地项目绩效评价指标体系》。在制定的指标体系中，我们充分考虑东北产业配套基地项目的特点。（《唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系》详见附件1）。

（2）完善评价指标体系和绩效评价方案

拟定指标体系并征求高新区财政局和相关专家意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。拟定的评价实施方案，征求省高新区财政局及咨询专家意见后定稿，提交高新区财政局，供其下达评价通知时参考。

3.评价实施阶段（2024年8月）

评价组将评价项目基础数据表、问卷调查表等发送至相关单位填报。评价组进场核查，包括对资金使用情况、项目实施管理情况、项目产生的效益效果以及受益群体满意度情况的核查分析，按照计划进度完成对项目提交数据的审核、调整及整理汇总，对唐山东北产业配套基地项目绩效进行真实、客观的评价。

（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价

A.评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实

项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

B.对项目实施情况进行检查：第一，在听取商务局对项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。第二，进行实地核实。第三，实地检查的形式：采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等方式。

C.评价内容：第一，检查项目计划的合理性、可操作性；项目组织机构、配套制度建设情况：是否有专门的领导机构，是否有完善的管理制度包括资金管理、技术服务、考核奖罚、档案管理等。第二，检查项目计划完成情况，完成的指标数据是否真实无误。第三，检查项目的建设质量，项目建设内容是否达到建设标准。第四，检查项目管理情况，领导机构和任务是否明确、责任是否清楚、是否定期举行分管领导主持的工作会议或工作交流会议；项目建设台账是否建立、内容是否规范齐全、数据是否正确；是否对项目建设情况和质量情况进行检查指导；是否按时报送信息。第五，检查项目财政资金是否按专项资金管理办法足额投入。第六，检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算、专款专用；会计核算是否真实、规范、会计报表是否能真实反映收支结余等情况；专项资金使用是否有完整的审批程序，是否及时支付。第七，检查项目财政资金的实际支出情况，项目资金使用是否按专项资金

管理办法规定使用，有无截留、挪用项目资金；有无另行安排项目管理经费，项目管理经费有无挤占专项资金。

D.结合检查情况，评价组将对项目进行问卷调查，按接受实地调查的群体的一定比例进行项目的满意度问卷调查。

（2）综合评价

评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论，撰写评价报告。

（3）评价实施具体程序

评价组按照实地检查、评价组成员汇报检查情况并进行打分、得出评价结论，评价组开展撰写评价报告等具体程序。

4.评价报告阶段（2024年9-11月）

绩效评价小组根据绩效评价的原则和方法，对采集的基础资料进行分类整理、汇总和分析，通过对比核实，以验证成效、发现问题。依据制定的评价标准和评分规则，对项目进行独立、客观、公正的评分，并围绕项目管理、项目产出、项目效益等方面撰写绩效评价报告，针对存在的问题提出相关建议，在征求被评价单位意见和建议的基础上，形成正式绩效评价报告。

2024年11月底前出具评价报告，主要工作包括：

（1）对被检查项目的绩效评价统计表及相关资料进行汇总分析；

（2）按照《河北省财政支出绩效评价实施办法》规定的

格式，形成唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目绩效评价报告初稿，征求财政局意见，补充完善评价报告；

(3)形成唐山高新区 2024 年度东北产业配套基地项目绩效评价报告，提交唐山高新区财政局审核。

5.评价工作组织及专业人员配备

唐山高新区 2024 年度东北产业配套基地项目绩效评价组织实施和管理部门是唐山高新区财政局，受唐山高新区财政局委托，工作组对唐山高新区 2024 年度东北产业配套基地项目进行绩效评价。高新区财政局联合首都经贸大学、唐山学院有关专家组成东北产业配套基地项目绩效评价工作组，负责本次绩效评价的组织管理和实施工作。重点绩效评价阶段，工作组分为 2 个小组，每个小组 4 人，深入全区进行现场评价。组长全面负责绩效评价工作、与被评价单位沟通、工作安排、组织协调、政策指导等，组员分别负责对财政部门、东北产业配套基地项目的具体评价、组织问卷调查。

三、综合评价情况及评价结论

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了东北产业配套基地项目相关资料，并对该项目绩效评价的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。在此基础上，采用对高新区商务局进行调查了解、采访核对等形式，收集相关信息资料，采取定性和定量分析，通过对 4 项一级指标，12 项二级指标，40 项三级指标

进行了逐项逐条审核，对高新区商务局 2024 年东北产业配套基地项目的立项情况、资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。综合评价平均得分 81.82 评价等级为“良”。

经过实施必要的评价程序，唐山高新区东北产业配套基地项目 2024 年绩效评价得分为 81.82 等级为良（各指标得分情况详见附表 2：唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目绩效评价指标评分表）。综合评价结论为：本项目立项科学明确，绩效目标合理；财政资金保障有力，严格按照区、商务局财政支出制度落实专项项目支出手续和支出程序，唐山高新区东北产业配套基地项目突出党建引领，坚持问题导向，较好完成了东北产业配套基地项目的专项工作任务，各项指标达到预期效果。然而，评价组发现，该项目绩效目标的可衡量性较差，过程管理中的专项债管理、资金管理存在佐证材料不足的情况，项目建设产出和运营产出均存在一定问题。东北产业配套基地项目绩效评价结果按照 12 个二级指标列式如下（详见表 3）。

表 3 东北产业配套基地项目绩效评价指标权重和评分结果表

一级指标	标准分值	指标权重	二级指标	标准分值	指标得分	得分合计
项目决策	15	15%	项目立项	4	4	13.8
			专项债规划	3	3	
			绩效目标	4	3.3	
			资金投入	4	3.5	

项目过程	20	20%	专项债管理	7	6	18
			资金管理	4	3	
			项目管理	5	5	
			组织和监督检查	4	4	
项目产出	40	40%	项目建设产出	20	12.8	27.8
			项目运营产出	20	15	
项目效益	25	25%	实施效益	15	13	22.22
			满意度	10	9.22	
	100	100%		100		81.82

四、绩效评价指标分析

从项目管理单位职能履职情况及执行相关政策情况分析，唐山高新区 2024 年东北产业配套基地项目绩效评价结果成绩显著，综合评价如下：

（一）项目决策绩效评价

项目决策绩效评价主要包括项目立项、绩效目标和资金投入 4 个二级指标，标准分值为 15 分，总得分为 13.8 分。其中，项目立项各级指标立项依据充分，符合政策法规及审批规定，得分为 4 分；专项债规划流程规范科学，得分为 3 分；绩效目标各项指标合理且符合要求，但指标有还需进一步细化和量化标准，指标可衡量性评价得分为 3.3 分；资金投入指标中预算编制较科学，但资金使用率偏低，得分为 3.5 分。

（二）项目过程绩效评价

项目决策绩效评价主要包括专项债管理、资金管理、项目管理、组织和监督检查 4 个二级指标，标准分值为 20 分，总

得分为 18 分。其中，专项债管理预算管理规范性、资金实际成本、本息偿还计划执行情况、预期收益与专项债券规模匹配性、期限结构、信息管理规范性等佐证材料充分，项目收入、成本及预期收益合理性方面则因项目延期而未产生收益，得分为 6 分；资金管理各级指标中资金使用合规、支出与建设进度匹配佐证材料充分，资金使用率为 100%，自筹资金到位率为 0，得分为 3 分；项目管理各个指标中管理规范性、进度管理、竣工后资产备案和产权登记情况佐证材料充分，得分为 5 分；组织和监督检查各项指标中组织机构的保障程度、监控措施的有效性、外部监督发现问题整改情况的佐证材料充分，得分为 4 分。

（三）项目产出绩效评价

项目产出绩效评价包括项目建设产出和项目运营产出 2 个二级指标，项目建设形成资产完成率、项目建设质量达标率、项目建设进度及时性、项目建设成本节约率、提供的公共产品和服务实际完成率、提供的公共产品和服务质量达标率、提供的公共产品和服务及时性、运营成本节约率 8 个三级指标，标准分值为 40 分，总得分为 27.8 分。项目建设产出因项目延期，得分为 12.8 分，项目运营产出因项目延期和招商未完成，得分为 15 分。

（四）项目效益绩效评价

项目效益绩效评价包括是综合效益和满意度 2 项二级指

标,主要调查问卷作为评价依据,标准分值为 25 分,得分 22.22 分。其中,综合效益各级指标中经济效益有待于进一步完善,其他指标均取得较好成效,得分为 13 分;满意度根据被调查者对东北亚项目的满意度计算,得分为 9.22 分。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验做法

第一,领导高度重视,专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。

第二,商务局认真落实东北亚产业配套基地项目专项资金使用要求,规范使用方向,积极发挥财政资金引领作用,每一笔支出都做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”,确保了每一项费用支出规范、合理、高效,圆满完成全年工作目标。同时,严格遵守项目支出各项规定,专款专用,项目支付凭证保存完整,各项补助资金支付完成率和支付准确率较高。同时,

第三,项目因不可控因素延期后,商务局积极推进项目建设,2024 年 10 月项目一期竣工验收,2024 年 12 月办理一期不动产权登记。2024 年 9 月二期项目开工,圆满完成当年计划目标,为整个项目的顺利完成奠定了坚实的基础。

(二) 存在的问题及主要原因

1.项目绩效目标设定不够科学精准,可衡量性不足

项目总体绩效目标“建立东北亚配套产业基地”,绩效目标设定较为宽泛,产出数量指标仅设定为“建立产业基地数量,

1 个”，难以全面体现项目的核心产出与核心效益。现有绩效指标细化、量化程度不足，例如未能体现经济效益，也未合理区分建设期的产出效益与运营期的长期影响。社会效益指标为“促进高新区发展”，缺乏可对比、可衡量的具体标准，影响了绩效评价的客观性和准确性。

2.专项债与项目资金管理机制有待完善，全生命周期管理意识需加强

首先，专项债的资金支出进度缓慢，专项债资金的使用率低。目前专项债募集资金 1.42 亿元，截止 2024 年实际支出 8823.155964 万元，支出进度仅为 62.13%，资金使用率较大，专项债筹资成本增加。

其次，项目延期后未签订相关协议，存在合同履行风险。同时，面对项目整体延期的情况，未能及时对项目的收入、成本及预期收益进行动态评估与调整，这可能对项目的长期健康运营产生不利影响。

第三，项目专项债所需的配套资金未能完全到位，2022 年-2024 年高新区资金本投入尚未到位，存在资本性投入不能到位的风险，影响了项目建设的连续性和后期运营的可持续性，暴露出在资金统筹和保障机制上存在短板。

3.项目建设与运营产出未达预期，项目进度滞后影响整体效益

在建设产出方面，因项目整体进度延期，原计划于 2024

年底完成的全部建设内容，目前仅完成一期工程的验收，二期工程虽已开工，但总体进度仅为 50%，导致资产形成率和产出时效未达计划目标。在运营产出方面，受建设进度拖累，招商工作进展缓慢，已达成入驻意向的企业尚未形成实质性的收益，同时为维持基本运营还产生了额外费用，在产出时效和成本控制方面均存在不足。

4.项目直接经济效益尚未显现，可持续发展能力有待观察

根据现有佐证材料，项目一期工程虽已竣工验收并有企业签署入驻协议，但目前项目本身并未产生直接的经济效益。项目预期的营收能力和对地方财政的贡献尚未实现，其短期与长期的财务可持续性需引起关注并寻求突破。

5.项目运营服务与周边配套有待提升，受益群体满意度有较大改善空间

项目的受益群体（包括入驻企业、企业员工、周边居民及政府工作人员）的反馈显示，他们对当前项目的运营服务水平以及周边配套设施（如商业、交通、生活服务等）的完善程度满意度不高。提升运营服务质量和加快配套设施建设，是提升满意度的关键。

六、对策建议

（一）强化绩效目标源头管理，构建科学量化指标体系

一是加强项目总体绩效目标设定的精准性及绩效指标的细化量化及可评价性管理，充分反映项目本身建设的内容及项

目投入使用后东北亚企业入驻会后对高新区经济及产业发展的作用。

二是细化绩效目标。建议采用“SMART”原则（具体的、可衡量的、可实现的、相关的、有时限的）重新梳理和设定绩效目标。总目标应分解为可衡量的年度绩效目标，并补充体现社会效应、经济效益（如产值、税收贡献、就业拉动等）和可持续影响力的具体指标。

三是建立指标库。参考其他地市先进经验，逐步建立分行业、分领域的通用绩效指标库，将指标细化到三级，并明确指标解释、数据来源和评分标准，使绩效目标申报从“填空题”变为“选择题”，提升规范性和科学性。

（二）完善专项债全生命周期管理，强化资金保障与风险防控

一是实施动态评估与调整。建立并完善专项债项目动态监控机制，至少每半年对项目预期收益、成本、融资平衡方案进行一次重新评估。当项目发生重大变更（如延期）时，应及时启动调整程序，并按规定备案，确保项目收益与融资能够自求平衡。

二是压实资金保障责任。对项目签订的合同涉及资金情况进行统计，并尽快形成资金支出，要确保高新区财政投入的资本金足额到位。同时，优化资金支付流程，在合法合规前提下，可根据合同约定支付一定比例的备料款，加快资金支出进度，

减少资金闲置。

三是加强项目管理，项目延期后项目建设双方要签订相关补充协议，规避合同履行的风险；同时，加快项目进度及专项债的资金支出进度，尽快形成专项债资金的支出效益。

（三）加强项目过程监控与调度，确保按期形成有效产出

一是建议实施“双监控”机制，对项目进度和绩效目标实现情况实行双重监控。建立项目建设监测台账，定期深入现场督导，及时发现并协调解决建设中的堵点、难点问题。

二是创新运营模式，提前招商。在项目建设期即可着手开展市场推广和招商工作，探索“定制化厂房”、“先租后售”等灵活模式，吸引潜在客户，缩短项目建成后的运营培育期，促使效益尽早显现。

（四）建立基于受益群体反馈的持续改进机制，提升满意度

一是常态化满意度调查。建议定期（如每季度）对入驻企业、员工等受益群体进行问卷调查或座谈，收集关于运营服务、配套设施的具体意见，并建立问题台账，明确责任部门和整改时限。

二是强化结果运用。将绩效评价结果（包括满意度调查结果）与预算安排、政策调整及单位绩效考核实质性挂钩。对评价结果优良的，在后续预算安排上予以优先保障；对问题突出的，要督促整改并适当压减预算。

七、绩效评价结果应用

高新区商务局应当高度重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。财政局要结合评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，建立评价结果在单位预算安排中的激励与约束机制，逐步发挥绩效评价工作的应有作用，财政局要在安排该项目后续资金时给予优先保障，加快资金拨付进度，或在安排该单位其他项目资金时给予综合优先考虑。

八、其他需说明的问题

本评价报告使用者应注意以下其他事项对评价结论的影响：本报告基础资料由高新区商务局提供，其真实性和完整性由提供单位负责；评价工作组的责任是保证本评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。未经评价组织管理机构同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

本次评价工作是在评价领导小组和项目实施单位的配合下完成的，评价小组具体实施评价工作和撰写评价报告。评价报告及结论可能受评价人员对项目的了解程度、专业知识和评价能力的限制。

以上其他事项可能对评价结果产生不确定影响，提请评价报告使用者予以关注。

九、附件

（一）附表

1.附表 1: 唐山高新区 2024 年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

2.附表 2: 唐山高新区 2024 年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标评分表

3.附表 3: 唐山高新区 2024 年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表

（二）其他资料

1.唐山高新区 2024 年度东北亚产业配套基地项目绩效评价调查问卷及分析报告

2.唐山高新区 2024 年度东北亚产业配套基地项目绩效评价调查问卷明细

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	立项与政策法规相符	1	项目立项是否符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策要求（0.5分）； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1.财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）； 2.财政部《地方政府专项债券用途调整操作指引》（财预〔2021〕110号）； 3.《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号） 4.河北省财政厅《河北省政府专项债券项目 资金绩效管理办法》； 5.河北省财政厅《河北省地方政府专项债券管理实施细则》。
			立项与规划计划相符	1	项目立项是否与主管部门职责相关，是否与规划计划相符，项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.立项与主管部门职责相关（0.5分）； 2.立项与规划计划相符，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	项目立项论证佐证材料。
		立项程序规范性 (2分)	立项论证规范性	1	项目申请、论证、审批过程是否符合相关要求，论证内容是否充分与科学，用以反映和考核项目立项的规范性。	1.清晰论证了建设产业配套基地的必要性，并形成了可行性分析报告，建设方案内容完整、合理可靠（0.5分）； 2.审批文件、材料符合相关要求（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料。
			决策程序规范性	1	项目的决策程序是否规范，用以反映和考核决策程序规范性。	项目决策程序规范，项目事前经过集体决策等（1分）。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料。
	专项债规划 (3分)	领域与方向匹配性 (1分)	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	1	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向（1分）。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料。
		额度与需要匹配性 (2分)	项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配（2分）。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料。

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目决策 (15分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	与工作内 容相符	1	项目是否有全面的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 有明确的绩效目标（0.5分）； 2. 绩效目标与实际工作内容相关（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告
			反映项目 预期效果	1	项目预期产出效益和效果是否达到正常的业绩水平；项目预期绩效是否与立项依据相符，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 东北亚产业配套基地项目预期产出效益和效果达到正常业绩水平（0.5分）； 2. 东北亚产业配套基地项目预期绩效与立项依据相符（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告
		绩效指标 明确性 (2分)	绩效指标 明晰、细 化、量化	1	项目是否具有明确清晰的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标明晰化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告
			绩效指标 可衡量	1	依据绩效目标设定的项目绩效指标的可衡量性是否恰当，用以反映和考核项目绩效目标的可衡量性。	东北亚产业配套基地项目绩效指标的可衡量程度高（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (2分)	预算编制 依据的充 分性	1	项目预算编制依据是否经过科学论证，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	预算编制经过科学论证（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。
			预算编制 的科学合 理性	1	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科合理性。	1. 预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； 2. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。
		资金分配 合理性 (2分)	资金分配 依据的合 理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	预算资金分配依据充分（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。
			资金分配 结果的合 理性	1	项目预算资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配结果的合理性。	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目过程 (20分)	专项债管理 (7分)	专项债券预算管理规范性 (1分)	专项债券预算管理规范性	1	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理,用以反映和考察财政部门对专项债券的预算管理情况。	1.专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理;(0.5) 2.专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。(0.5)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。
		专项债券资金实际成本 (1分)	专项债券资金实际成本	1	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控,用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后,专项债券资金的实际成本是否合理可控。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。
		专项债券本息偿还计划执行情况 (1分)	专项债券本息偿还计划执行情况	1	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致,用以反映和考核专项债券本息偿还的实际执行情况。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。
		项目收入、成本及预期收益合理性 (1分)	项目收入、成本及预期收益合理性	1	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据,并符合项目实际情况。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。
		项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性 (1分)	项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	1	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配,用以反映和考核项目收支平衡情况。	项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。
		专项债券期限结构合理性 (1分)	专项债券期限结构合理性	1	专项债券的期限与项目期限是否匹配,用以反映专项债券期限结构确定的合理情况。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。
		专项债券项目信息管理规范性 (1分)	专项债券项目信息管理规范性	1	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入,相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开,用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	1.地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新;(0.5分) 2.项目是否按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。(0.5分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告; 2.项目立项论证佐证材料; 3.专项债申请相关资料; 4.其他相关佐证材料。

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目过程 (20分)	资金管理 (4分)	自筹资金到位情况 (1分)	自筹资金到位率	1	自筹资金实际到位数与应到到位数的比率，用以反映和考核自筹资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1. 自筹资金到位率= (实际到位自筹资金/应到位自筹资金) × 100%。 2. 实际到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的自筹资金。 3. 应到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内应安排到具体项目的自筹资金。	到位率90-100%得0.8分；70-80%得0.6分；50-70%得0.4分；低于50%得0分	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告 3. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表
		资金使用情况 (1分)	资金使用率	1	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用，有无闲置情况，用以反映或考核项目资金的使用情况。	1. 资金使用率= (实际使用资金/实际到位资金) × 100%。 2. 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际使用的专项债券资金等项目预算资金。 3. 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际到位的专项债券资金等项目预算资金。	使用率90-100%得0.8分；70-80%得0.6分；50-70%得0.4分；低于50%得0分	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告 3. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 (1分)	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	1	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	1. 资金拨付和支出进度是否按计划执行； 2. 资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告 3. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表
		资金使用合规性 (1分)	资金使用合规性	1	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定； 2. 专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 3. 专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区财政局，《唐山高新区财政性资金管理暂行办法》（唐高发[2017]3号）； 2. 项目付款凭证。
	项目管理 (5分)	项目管理制度健全性 (1分)	项目管理制度健全性	1	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（0.5分） 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（0.5分）	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1. 业务管理制度； 2. 财务管理制度； 3. 内部控制制度； 4. 其他相关佐证材料。

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目过程 (20分)	项目管理 (5分)	项目管理规范性 (2分)	项目管理规范性	2	项目管理实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定;(0.5分) 2.项目调整是否合规;(0.5分) 3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位;(0.5分) 4.项目资料是否齐全并及时归档。(0.5分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	相关佐证材料。
		项目工期进度管理 (1分)	项目工期进度管理	1	项目是否按预定的工期实施,是否存在延误,用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。	项目是否按预定的工期实施,是否存在延误,是否及时有效的形成了实物工作量,拉动有效投资。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	相关佐证材料。
		项目竣工后资产备案和产权登记情况 (1分)	项目竣工后资产备案和产权登记情况	1	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	1.项目竣工后是否及时进行了资产备案;(0.5分) 2.项目竣工后是否及时进行了产权登记。(0.5分)	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	资产产权登记证书及详图相关佐证材料。
	组织和监督检查 (4分)	组织机构的保障程度 (1分)	组织机构的保障程度	1	是否建立权责清晰的项目领导小组与专职执行团队,明确责任分工与协调机制,用以反映和考核组织机构的保障程度。	建立了权责清晰的项目领导小组与专职执行团队,有明确的责任分工与协调机制(1分)。	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	会议记录、决议等相关佐证材料。
		监控措施的有效性 (2分)	监控措施的有效性	2	项目实施单位是否实施有效的监控措施保障资金安全与业务的合规,用以反映和考核制度执行与监控的有效性。	1.项目实施单位实施有效的监控措施保障资金安全(0.5分); 2.项目实施单位实施有效的监控措施保障业务的合规(0.5分)。	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	相关制度,会议记录、决议,通知等相关佐证材料。
		外部监督发现问题整改情况 (1分)	问题整改完成率	1	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性,用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	1.项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改;(0.5分) 2.整改措施是否全面有效,符合相关要求。(0.5分)	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	相关制度,会议记录、决议,通知等相关佐证材料。
项目产出 (40分)	项目建设产出 (20分)	建设产出数量 (6分)	项目建成资产完成率	6	项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。	1.实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 2.实际产出数:项目在一定时期(本年度或项目建设期)内建设形成的资产数量。 3.计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期(本年度或项目建设期)内形成的资产数量。	完成率90-100%系数0.8;70-80%系数0.6;50-70%系数0.4;低于50%系数0;系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目产出 (40分)	项目建设产出 (20分)	建设产出质量 (6分)	项目建设质量达标率	6	项目建设质量的达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。	1.质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 2.质量达标产出数:项目在一定时期(本年度或项目建设期)内实际建设形成的达到既定质量标准的资产数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标率90-100%系数0.8;70-80%系数0.6;50-70%系数0.4;低于50%系数0;系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
		建设产出时效 (6分)	项目建设进度及时性	6	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目建设进度时效目标的实现程度。	1.实际完成时间:项目实施单位完成该项目建设所实际耗用的时间。 2.计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定建设该项目所需的时间。	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
		建设产出成本 (2分)	项目建设成本节约率	2	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。	1.成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 2.实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设工作目标实际所耗费的支出。 3.计划成本:项目实施单位为完成建设工作目标计划安排的支出,一般以项目投资预算为参考。	节约率大于0得2分;等于0得1分;低于0,不得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
	项目运营产出 (20分)	运营产出数量 (6分)	提供的公共产品和服务实际完成率	6	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。	1.实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 2.实际产出数:运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。 3.计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	使用率90-100%系数0.8;70-80%系数0.6;50-70%系数0.4;低于50%系数0;系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
		运营产出质量 (6分)	提供的公共产品和服务质量达标率	6	项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。	1.质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 2.质量达标产出数:项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标率90-100%系数0.8;70-80%系数0.6;50-70%系数0.4;低于50%系数0;系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据
项目产出(40分)	项目运营产出(20分)	运营产出时效(6分)	提供的公共产品和服务及时性	6	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	1.实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。 2.计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
		运营产出成本(2分)	运营成本节约率	2	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	1.成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 2.实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。 3.计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	节约率大于0得2分;等于0得1分;低于0,不得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
项目效益(25分)	项目综合效益(15分)	经济效益(6分)	直接经济效益	3	项目在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益,用以反映和考核项目对经济效益带来的影响和效果。	项目实施产生的经济效益具体情况(3分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
			主导产业聚集度	3	产业配套基地内主导产业的企业与资源集中程度,重点验证产业集群化发展水平和产业链完整性,用以反映和考核产业配套基地项目的产业效益。	产业配套基地项目实施后,产业集群化发展水平和产业链完整性显著提升(3分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
		社会效益(2分)	就业提升率/民生服务改善	2	产业配套基地项目实施后,对周边居民及企业员工在基础公共服务、生活便利性、社会包容性等方面的实际提升效果,用以反映和考核产业配套基地项目服务覆盖广度与质量深度。	产业配套基地项目实施后,对周边居民及企业员工在基础公共服务、生活便利性、社会包容性等方面的实际提升效果显著(2分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料
		生态效益(2分)	绿色经济增长率/土地集约利用强度	2	项目对生产、生活条件和环境条件及绿色经济发展产生的有益影响和有利效果,用以反映和考核项目对自然生态环境带来的影响和效果。	项目实施产生的生态效益具体情况(2分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料

附表1

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	
项目效益 (25分)	项目综合效益(15分)	社会有效投资带动度(3分)	社会投资增长率	3	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况(3分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	
		国家、本市、本区重大区域发展战略支持度(2分)	重大项目落地数量	2	项目实施引导和带动的重大项目落地情况,用以反映项目对国家、本市、本区重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家、本市、本区重大区域发展战略的支持情况(2分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	
	项目满意度(10分)	服务对象或项目受益人等相关群体满意度(10分)	入驻企业满意度		3	项目入驻企业对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	项目入驻企业对项目实施效果的满意程度(3分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。
			员工满意度		3	项目入驻企业员工对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	项目入驻企业员工对项目实施效果的满意程度(3分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。
			居民满意度		1	项目周边居民对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	项目周边居民对项目实施效果的满意程度(1分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。
			政府及协同部门的满意度		3	政府部门对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	政府部门对项目实施效果的满意程度(3分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	立项与政策法规相符	1	项目立项是否符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律、国民经济发展规划和相关政策要求（0.5分）； 2.项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	1. 财政部《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）； 2. 财政部《地方政府专项债券用途调整操作指引》（财预〔2021〕110号）； 3. 《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号） 4. 河北省财政厅《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》； 5. 河北省财政厅《河北省地方政府专项债券管理实施细则》。	1	
			立项与规划计划相符	1	项目立项是否与主管部门职责相关，是否与规划计划相符，项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.立项与主管部门职责相关（0.5分）； 2.立项与规划计划相符，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	项目立项论证佐证材料。	1	
		立项程序规范性 (2分)	立项论证规范性	1	项目申请、论证、审批过程是否符合相关要求，论证内容是否充分与科学，用以反映和考核项目立项的规范性。	1.清晰论证了建设产业配套基地的必要性，并形成了可行性分析报告，建设方案内容完整、合理可靠（0.5分）； 2.审批文件、材料符合相关要求（0.5分）。	符合所有要求得满分，每一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2. 项目立项论证佐证材料。	1	
			决策程序规范性	1	项目的决策程序是否规范，用以反映和考核决策程序规范性。	项目决策程序规范，项目事前经过集体决策等（1分）。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2. 项目立项论证佐证材料。	1	
	专项债规划 (3分)	领域与方向匹配性 (1分)	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	1	项目是否符合地方政府专项债券资金支持范围，用以反映和考核项目与专项债券规定支持的领域和方向的相符情况。	项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向（1分）。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2. 项目立项论证佐证材料。	1	
		额度与需要匹配性 (2分)	项目申请专项债券额度与实际需要匹配性	2	项目申请的专项债券额度是否合理，用以反映和考核项目申请额度与实际需要的相符情况。	项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配（2分）。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2. 项目立项论证佐证材料。	2	

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目决策 (15分)	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	与工作内 容相符	1	项目是否有全面的绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 有明确的绩效目标（0.5分）； 2. 绩效目标与实际工作内容相关（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告	1	
			反映项目 预期效果	1	项目预期产出效益和效果是否达到正常的业绩水平；项目预期绩效是否与立项依据相符，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	1. 东北亚产业配套基地项目预期产出效益和效果达到正常业绩水平（0.5分）； 2. 东北亚产业配套基地项目预期绩效与立项依据相符（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告	1	
		绩效指标 明晰、细 化、量化 明确性 (2分)	绩效指标 明晰、细 化、量化 明确性	1	项目是否具有明确清晰的绩效指标，用以反映和考核项目绩效目标明晰化情况。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）； 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告	0.5	绩效目标明晰、 细化、量化不充 分
			绩效指标 可衡量	1	依据绩效目标设定的项目绩效指标的可衡量性是否恰当，用以反映和考核项目绩效目标的可衡量性。	东北亚产业配套基地项目绩效指标的可衡量程度高（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效目标表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效自评报告	0.8	绩效目标可衡量 性不足
	资金投入 (4分)	预算编制 科学性 (2分)	预算编制 依据的充 分性	1	项目预算编制依据是否经过科学论证，用以反映和考核项目预算编制的科学性。	预算编制经过科学论证（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。	1	
			预算编制 的科学合 理性	1	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科合理性。	1. 预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； 2. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。	1	
		资金分配 合理性 (2分)	资金分配 依据的合 理性	1	项目预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	预算资金分配依据充分（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。	0.5	资金使用率低
			资金分配 结果的合 理性	1	项目预算资金分配额度是否合理，与项目单位实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配结果的合理性。	资金分配额度合理，与项目单位实际相适应（1分）。	符合要求得满分，否则按优、良、中、差四个档次评分。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目用款计划审批表。	1	

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	专项债管理 (7分)	专项债券预算管理的规范性 (1分)	专项债券预算管理的规范性	1	专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理，用以反映和考察财政部门对专项债券的预算管理情况。	1.专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理；(0.5) 2.专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。(0.5)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	1	
		专项债券资金实际成本 (1分)	专项债券资金实际成本	1	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控，用以反映和考核专项债券资金的融资成本。	在考虑闲置因素后，专项债券资金的实际成本是否合理可控。(1分)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	1	
		专项债券本息偿还计划执行情况 (1分)	专项债券本息偿还计划执行情况	1	专项债券的本息偿还是否和原定计划和要求一致，用以反映和考核专项债券本息偿还的实际执行情况。	专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。(1分)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	1	
		项目收入、成本及预期收益合理性 (1分)	项目收入、成本及预期收益合理性	1	项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算是否合理。	对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据，并符合项目实际情况。(1分)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	0	项目延迟未直接产生收益，但已有入驻企业
		项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性 (1分)	项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配性	1	项目的年度收支是否平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配，用以反映和考核项目收支平衡情况。	项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。(1分)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	1	
		专项债券期限结构合理性 (1分)	专项债券期限结构合理性	1	专项债券的期限与项目期限是否匹配，用以反映专项债券期限结构确定的合理情况。	专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配。(1分)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	1	
		专项债券项目信息管理规范性 (1分)	专项债券项目信息管理规范性	1	地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整在地方政府债务管理信息系统中录入，相关信息是否按照政府信息公开的有关规定予以公开，用以反映和考核信息管理工作开展落实情况。	1.地方政府专项债券项目信息是否按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新；(0.5分) 2.项目是否按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台上进行公开。(0.5分)	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1.唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告； 2.项目立项论证佐证材料； 3.专项债申请相关资料； 4.其他相关佐证材料。	1	

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	资金管理 (4分)	自筹资金到位情况 (1分)	自筹资金到位率	1	自筹资金实际到位数与应到到位数的比率，用以反映和考核自筹资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	1. 自筹资金到位率=（实际到位自筹资金/应到位自筹资金）×100%。 2. 实际到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的自筹资金。 3. 应到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内应安排到具体项目的自筹资金。	到位率90-100%得0.8分；70-80%得0.6分；50-70%得0.4分；低于50%得0分	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告 3. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表	0	自筹资金到位率为0
		资金使用情况 (1分)	资金使用率	1	专项债券资金等项目预算资金是否按照计划使用，有无闲置情况，用以反映或考核项目资金的使用情况。	1. 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。 2. 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际使用的专项债券资金等项目预算资金。 3. 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际到位的专项债券资金等项目预算资金。	使用率90-100%得0.8分；70-80%得0.6分；50-70%得0.4分；低于50%得0分	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告 3. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表	1	
		资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性 (1分)	资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	1	资金的拨付和支出进度是否按照计划执行，是否跟项目建设进度相匹配，用以反映资金使用与项目建设进度的匹配合理程度。	1. 资金拨付和支出进度是否按计划执行； 2. 资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新技术产业开发区专项经费审批表； 2. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效自评报告 3. 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表	1	
		资金使用合规性 (1分)	资金使用合规性	1	专项债券资金等项目预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、是否按规定用途使用，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1. 专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定； 2. 专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 3. 专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合所有要求得满分，存在问题，扣减相应分值。	1. 唐山高新区财政局，《唐山高新区财政性资金管理暂行办法》（唐高发[2017]3号）； 2. 项目付款凭证。	1	
	项目管理 (5分)	项目管理制度健全性 (1分)	项目管理制度健全性	1	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（0.5分） 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（0.5分）	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	1. 业务管理制度； 2. 财务管理制度； 3. 内部控制制度； 4. 其他相关佐证材料。	1	

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目过程 (20分)	项目管理 (5分)	项目管理规范性 (2分)	项目管理规范性	2	项目管理实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	1.是否遵守相关法律法规和管理制度的规定; (0.5分) 2.项目调整是否合规; (0.5分) 3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; (0.5分) 4.项目资料是否齐全并及时归档。(0.5分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	相关佐证材料。	2	
		项目工期进度管理 (1分)	项目工期进度管理	1	项目是否按预定的工期实施,是否存在延误,用以反映和考核项目建设进度实施和控制情况。	项目是否按预定的工期实施,是否存在延误,是否及时有效的形成了实物工作量,拉动有效投资。(1分)	符合所有要求得满分,存在问题,扣减相应分值。	相关佐证材料。	1	
		项目竣工后资产备案和产权登记情况 (1分)	项目竣工后资产备案和产权登记情况	1	项目竣工后是否及时进行了资产备案和产权登记。	1.项目竣工后是否及时进行了资产备案; (0.5分) 2.项目竣工后是否及时进行了产权登记。(0.5分)	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	资产产权登记证书及详图相关佐证材料。	1	
	组织和监督检查 (4分)	组织机构的保障程度 (1分)	组织机构的保障程度	1	是否建立权责清晰的项目领导小组与专职执行团队,明确责任分工与协调机制,用以反映和考核组织机构的保障程度。	建立了权责清晰的项目领导小组与专职执行团队,有明确的责任分工与协调机制 (1分)。	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	会议记录、决议等相关佐证材料。	1	
		监控措施的有效性 (2分)	监控措施的有效性	2	项目实施单位是否实施有效的监控措施保障资金安全与业务的合规,用以反映和考核制度执行与监控的有效性。	1.项目实施单位实施有效的监控措施保障资金安全 (0.5分); 2.项目实施单位实施有效的监控措施保障业务的合规 (0.5分)。	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	相关制度,会议记录、决议,通知等相关佐证材料。	2	
		外部监督发现问题整改情况 (1分)	问题整改完成率	1	项目在审计、督查、巡视等工作中被检查出来问题的整改落实的及时性和有效性,用以反映和考核项目对发现问题的整改落实情况。	1.项目是否根据审计、督查、巡视等工作中被检查出来的问题及时根据相应要求进行整改; (0.5分) 2.整改措施是否全面有效,符合相关要求。(0.5分)	符合所有要求得满分,每有一项存在问题,扣减相应分值。	相关制度,会议记录、决议,通知等相关佐证材料。	1	
项目产出 (40分)	项目建设产出 (20分)	建设产出数量 (6分)	项目建设形成资产完成率	6	项目建设形成的资产实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目建设产出数量目标的实现程度。	1.实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 2.实际产出数:项目在一定时期(本年度或项目建设期)内建设形成的资产数量。 3.计划产出数:项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期(本年度或项目建设期)内形成的资产数量。	完成率90-100%系数0.8; 70-80%系数0.6; 50-70%系数0.4; 低于50%系数0; 系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2.4	建设进度整体延后

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目产出 (40分)	项目建设产出 (20分)	建设产出质量 (6分)	项目建设质量达标率	6	项目建设质量的达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建设产出质量目标的实现程度。	1. 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 2. 质量达标产出数：项目在一定时期（本年度或项目建设期）内实际建设形成的达到既定质量标准的资产数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标率90-100%系数0.8；70-80%系数0.6；50-70%系数0.4；低于50%系数0；系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	6	
		建设产出时效 (6分)	项目建设进度及时性	6	项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目建设进度时效目标的实现程度。	1. 实际完成时间：项目实施单位完成该项目建设所实际耗用的时间。 2. 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定建设该项目所需的时间。	符合所有要求得满分，每有一项存在问题，扣减相应分值。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2.4	建设进度整体延后
		建设产出成本 (2分)	项目建设成本节约率	2	完成项目计划建设目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本的节约和控制程度。	1. 成本节约率= [(计划成本-实际成本)/计划成本] × 100%。 2. 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设工作目标实际所耗费的支出。 3. 计划成本：项目实施单位为完成建设工作目标计划安排的支出，一般以项目投资预算为参考。	节约率大于0得2分；等于0得1分；低于0，不得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2	
	项目运营产出 (20分)	运营产出数量 (6分)	提供的公共产品和服务实际完成率	6	项目在运营期间提供的公共产品和服务实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务数量目标的实现程度。	1. 实际完成率= (实际产出数/计划产出数) × 100%。 2. 实际产出数：运营期内项目在一定时期内实际提供的公共产品或服务数量。 3. 计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量。	使用率90-100%系数0.8；70-80%系数0.6；50-70%系数0.4；低于50%系数0；系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	6	
		运营产出质量 (6分)	提供的公共产品和服务质量达标率	6	项目在运营期间提供的公共产品和服务质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目建成后提供的公共产品和服务质量目标的实现程度。	1. 质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 2. 质量达标产出数：项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标率90-100%系数0.8；70-80%系数0.6；50-70%系数0.4；低于50%系数0；系数乘以项目总分为本项得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	6	

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目产出 (40分)	项目运营产出 (20分)	运营产出时效 (6分)	提供的公共产品和服务及时性	6	项目在运营期间提供的达到规定质量和数量的公共产品和服务实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核提供的公共产品和服务时效目标的实现程度。	1.实际完成时间:项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。 2.计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2	项目产出不足
			运营产出成本 (2分)	运营成本节约率	2	项目在运营期间的实际成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目运营成本的节约和控制程度。	1.成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 2.实际成本:项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。 3.计划成本:项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出,可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或其他地区的同类运营成本数据等做为参考。	节约率大于0得2分;等于0得1分;低于0,不得分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	1
项目效益 (25分)	项目综合效益 (15分)	经济效益 (6分)	直接经济效益	3	项目在当年及以后若干年持续形成的经济效益,以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益,用以反映和考核项目对经济效益带来的影响和效果。	项目实施产生的经济效益具体情况 (3分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	1	项目延期,未产生直接收益,已有企业入驻
			主导产业聚集度	3	产业配套基地内主导产业的企业与资源集中程度,重点验证产业集群化发展水平和产业链完整性,用以反映和考核产业配套基地项目的产业效益。	产业配套基地项目实施后,产业集群化发展水平和产业链完整性显著提升 (3分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	3	
		社会效益 (2分)	就业提升率/民生服务改善	2	产业配套基地项目实施后,对周边居民及企业员工在基础公共服务、生活便利性、社会包容性等方面的实际提升效果,用以反映和考核产业配套基地项目服务覆盖广度与质量深度。	产业配套基地项目实施后,对周边居民及企业员工在基础公共服务、生活便利性、社会包容性等方面的实际提升效果显著 (2分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2	
			生态效益 (2分)	绿色经济增长率/土地集约利用强度	2	项目对生产、生活条件和环境条件及绿色经济发展产生的有益影响和有利效果,用以反映和考核项目对自然生态环境带来的影响和效果。	项目实施产生的生态效益具体情况 (2分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2

附表2 唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释	评价标准	评分规则	评价依据	评分	扣分原因
项目效益 (25分)	项目综合效益 (15分)	社会有效投资带动度 (3分)	社会投资增长率	3	项目实施引导和带动的社会有效投资情况,用以反映和考核项目带动和激发社会投资活力的效果。	项目实施带动的社会有效投资情况 (3分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	3	
		国家、本市、本区重大区域发展战略支持度 (2分)	重大项目落地数量	2	项目实施引导和带动的重大项目落地情况,用以反映项目对国家、本市、本区重大区域发展战略的支持力度。	项目实施对国家、本市、本区重大区域发展战略的支持情况 (2分)。	符合要求得满分,否则按优、良、中、差四个档次评分。	唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表或相关佐证材料	2	
	项目满意度 (10分)	服务对象或项目受益人等相关群体满意度 (10分)	入驻企业满意度	3	项目入驻企业对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	项目入驻企业对项目实施效果的满意程度 (3分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。	2.7	根据调查问卷计算
			员工满意度	3	项目入驻企业员工对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	项目入驻企业员工对项目实施效果的满意程度 (3分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。	2.52	根据调查问卷计算
			居民满意度	1	项目周边居民对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	项目周边居民对项目实施效果的满意程度 (1分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。	1	根据调查问卷计算
			政府及协同部门的满意度	3	政府部门对项目产出和效果的满意情况,用以反映反映和考核相关群体对项目实施的认可程度。	政府部门对项目实施效果的满意程度 (3分)。	根据满意程度百分比计算分值。	满意度调查问卷统计数据。	3	根据调查问卷计算
	合计									81.82

附表3

唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价基础数据表

填报单位： 商务局



填表日期：

2025年9月30日

序号	调查内容	内容填写	内容填写依据说明
1	自筹资金到位率	实际到位资金：0万元；应到位资金：____0万元； 自筹资金到位率：____0%； 自筹资金到位率=（实际到位资金/应到位资金）*100%。	
2	资金使用率	实际使用资金：____2757.54____万元；实际到位资金：____2757.54____万元； 资金使用率：____100____%； 资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）*100%。	
3	项目建设形成资产完成率	实际产出数量：____2____；计划产生出数量：____2____； 资产完成率：____100____%； 资产完成率=（实际产出数量/计划产出数量）*100%。	
4	项目建设质量达标率	质量达标产出数量：____2____期；实际产出数量：____2____期； 质量达标率：____100____%； 质量达标率=（质量达标产出数量/实际产出数量）×100%	
5	项目建设成本节约率	计划成本：____3456____万元；实际成本：____2756____万元； 成本节约率：____20.25____%； 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	
6	提供的公共产品和服务实际完成率	实际产出数量：____12____项；计划产生出数量：____12____项； 实际完成率：____100____%； 实际完成率=（实际产出数量/计划产出数量）*100%。	
7	提供的公共产品和服务质量达标率	质量达标产出数量：____12____项；实际产出数量：____12____项； 质量达标率：____100____%； 质量达标率=（质量达标产出数量/实际产出数量）×100%	
8	运营成本节约率	计划成本：____10____万元；实际成本：____10____万元； 成本节约率：____0____%； 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。	

唐山高新区 2024 年度东北亚产业配套基地项目绩效评价 调查问卷

请选择您的身份类型: [单选题]

选项	小计	比例
入驻企业代表	20	 23.26%
企业员工	44	 51.16%
周边居民	4	 4.65%
政府相关部门代表	18	 20.93%
本题有效填写人次	86	

1. 您对产业基地配套项目的了解程度是? [单选题]

选项	小计	比例
非常了解	46	 53.49%
比较了解	24	 27.91%
一般	8	 9.3%
不太了解	5	 5.81%
完全不了解	3	 3.49%
本题有效填写人次	86	

2. 您认为该项目建设完成后对当地发展的积极影响主要体现在? [多选题]

选项	小计	比例
促进经济增长	73	 84.88%
创造就业机会	79	 91.86%
完善基础设施 (如交通、环境)	62	 72.09%
带动社会投资	58	 67.44%
提升生态效益	52	 60.47%

落实区域重大发展战略	52	 60.47%
本题有效填写人次	86	

3. 总体而言，您对产业基地配套项目本身的规划与设计是否满意？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	60	 69.77%
比较满意	21	 24.42%
一般	5	 5.81%
不满意	0	 0%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	86	


4. 您对项目施工过程中的下列方面是否满意？ [\[矩阵单选题\]](#)

题目\选项	非常不满意	不满意	一般	比较满意	非常满意
噪音、粉尘等环境影响控制	2(2.33%)	0(0%)	7(8.14%)	14(16.28%)	63(73.26%)
安全防护措施（如围挡设置）	4(4.65%)	0(0%)	6(6.98%)	15(17.44%)	61(70.93%)
工程进度安排与公示	3(3.49%)	0(0%)	6(6.98%)	12(13.95%)	65(75.58%)
与周边社区/单位的沟通协调	2(2.33%)	0(0%)	8(9.3%)	12(13.95%)	64(74.42%)

5. 您对项目目前已提供的配套服务或设施是否满意？（例如:餐饮、购物、交通、物流等） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	50	 58.14%
比较满意	15	 17.44%
一般	15	 17.44%
不满意	6	 6.98%
非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	86	

6. 您认为项目在哪些配套服务方面最需要改进？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
生活服务（如餐饮、超市）	56	 65.12%
交通出行（如班车、停车）	48	 55.81%
休闲娱乐（如健身、文化活动）	38	 44.19%
公共服务（如医疗、金融、政务）	23	 26.74%
就业支持与人才培养	19	 22.09%
其他	11	 12.79%
本题有效填写人次	86	

7. 您对项目运营管理的整体满意度是？（包括服务态度、问题处理效率等） [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	56	 65.12%
比较满意	21	 24.42%
一般	8	 9.3%
不满意	1	 1.16%

非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	86	

8. 您是否愿意向其他企业或个人推荐此产业基地? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常愿意	64	74.42%
比较愿意	15	17.44%
一般	6	6.98%
不愿意	1	1.16%
非常不愿意	0	0%
本题有效填写人次	86	

其他资料2：唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价调查问卷明细

序号	来自IP	请选择	1. 您对	2. 您认	2 (创造	2 (完善	2 (带动	2 (提升	2 (落实	3. 总体	4. 您对	安全防	工程进	与周边	5. 您对	6. 您认	6 (交通	6 (休闲	6 (公共	6 (就业	6 (其他	7. 您对	8. 您
1	39.144.8	1	2	0	1	0	1	1	0	1	4	4	4	4	1	1	0	0	1	0	0	2	1
2	39.144.8	2	1	1	1	0	0	0	0	2	4	4	4	4	3	1	1	1	0	0	0	2	2
3	106.116.2	2	1	0	1	1	0	0	0	1	5	5	5	5	4	1	1	1	0	0	0	3	1
4	106.116.2	2	4	0	1	0	0	0	0	3	3	4	3	3	3	1	1	1	0	0	0	3	3
5	106.116.2	2	2	1	1	0	1	0	1	2	1	1	1	1	2	1	0	1	0	0	0	2	2
6	106.116.2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	1	0	0	0	1	1
7	223.160.	2	3	1	1	0	1	0	0	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	0	3	3
8	106.116.2	2	1	1	1	1	1	0	0	1	5	5	5	5	2	1	0	1	0	0	0	1	1
9	106.116.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1
10	60.2.245.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
11	106.116.2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	1	1	0	0	2	2
12	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	1	0	0	0	1	1
13	183.197.	2	1	1	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	1	1	1	0	0	0	0	1	1
14	106.116.2	2	2	0	1	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	1	0	0	0	0	0	2	2
15	106.116.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	0	0	1	1
16	106.116.2	2	5	0	1	0	0	0	1	2	5	5	3	5	4	1	0	1	0	0	0	2	3
17	106.116.2	2	3	0	0	1	0	0	0	2	4	4	4	3	4	1	1	1	0	0	0	2	2
18	106.116.2	2	2	1	1	1	0	0	0	2	4	5	5	5	2	1	1	0	0	0	0	1	1
19	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	1	0	0	0	1	1
20	221.192.	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1
21	106.116.2	2	2	0	1	0	1	0	0	2	1	1	1	1	3	1	1	1	0	0	0	2	2
22	106.116.2	2	4	0	1	1	0	0	0	2	3	3	4	4	2	1	0	0	0	0	0	2	2
23	106.116.2	2	3	1	1	0	0	0	0	2	5	3	5	4	3	1	0	0	1	0	0	1	1
24	106.116.2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	5	5	3	1	0	1	1	0	0	1	1
25	106.116.2	2	2	1	1	0	0	0	0	2	4	3	4	4	2	1	0	0	0	1	0	2	1
26	221.192.	2	4	1	1	0	0	0	0	2	4	4	4	4	4	1	1	1	0	1	0	3	3
27	106.116.2	2	2	1	1	0	0	0	0	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1
28	27.191.1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
29	183.198.	2	2	1	1	1	0	0	0	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	1	0	1	1
30	222.223.	4	1	1	1	1	1	1	0	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
31	106.116.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	1	0	0	0	1	1
32	27.191.1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
33	27.191.1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
34	222.223.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
35	27.191.1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
36	106.116.1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1
37	27.191.1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1
38	39.144.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1

其他资料2：唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价调查问卷明细

序号	来自IP	请选择	1. 您对	2. 您认	2 (创造	2 (完善	2 (带动	2 (提升	2 (落实	3. 总体	4. 您对	安全防	工程进	与周边	5. 您对	6. 您认	6 (交通	6 (休闲	6 (公共	6 (就业	6 (其他	7. 您对	8. 您
39	106.116.2	2	4	1	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	2	1	1	1	0	1	0	2	2
40	27.191.13	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1	0	0	0	0	1	1
41	223.104.1	4	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
42	27.128.37	4	5	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
43	27.191.13	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
44	27.128.52	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
45	183.199.1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	1	0	0	0	1	1
46	222.223.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
47	221.192.1	2	1	1	1	0	1	0	0	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	1	1	1	1
48	106.119.3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
49	39.144.89	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	1	0	0	0	1	1
50	27.191.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
51	223.104.1	1	2	1	1	1	0	0	0	2	4	4	4	4	3	1	1	0	1	0	0	1	1
52	106.116.2	2	2	1	1	1	1	0	0	2	5	5	5	5	1	1	1	1	1	0	0	2	2
53	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	0	0	0	0	1	1
54	106.116.2	1	3	0	0	1	0	1	0	2	4	4	4	3	3	1	1	1	0	0	0	2	2
55	183.198.3	2	3	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	2	1	1	1	0	0	0	1	1
56	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1
57	183.198.3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
58	106.116.2	2	2	1	1	0	0	0	0	2	5	4	5	5	3	1	1	1	1	1	0	3	2
59	112.97.18	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	0	1	0	0	0	1	1
60	106.116.2	2	5	0	0	1	0	0	0	3	3	1	1	3	4	1	1	0	1	0	0	4	4
61	112.97.18	2	1	1	0	1	0	0	0	1	5	5	5	4	3	1	1	1	0	0	0	2	2
62	106.116.2	1	1	1	1	0	1	0	0	2	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1
63	218.12.12	1	3	0	1	1	0	1	0	3	3	1	3	3	4	1	1	0	1	1	0	3	3
64	221.192.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	2	1	0	1	1	1	0	2	2
65	218.12.14	1	2	1	0	0	0	0	0	1	5	5	5	5	3	1	1	1	1	1	0	1	1
66	218.12.14	2	1	0	1	0	0	0	0	1	5	5	5	5	3	1	1	1	1	1	0	1	1
67	218.12.12	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	2	1	0	1	1	1	0	2	1
68	218.12.12	2	3	1	1	1	0	0	1	1	4	4	5	5	2	1	0	0	0	0	0	1	1
69	218.12.12	2	2	1	1	1	1	0	1	1	5	4	5	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1
70	218.12.14	1	2	1	1	0	0	0	0	1	4	4	5	4	2	1	0	1	0	1	0	2	2
71	106.116.2	2	4	1	1	1	1	1	1	2	5	5	5	5	3	1	1	0	1	0	0	3	3
72	218.12.14	2	2	1	1	0	0	0	0	2	4	4	5	5	2	1	1	0	0	0	0	2	2
73	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	3	1	1	1	1	1	0	3	1
74	106.116.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1
75	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	0	1	1
76	27.191.13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1

其他资料2：唐山高新区2024年度东北亚产业配套基地项目绩效评价调查问卷明细

序号	来自IP	请选择	1. 您对	2. 您认	2 (创造	2 (完善	2 (带动	2 (提升	2 (落实	3. 总体	4. 您对	安全防	工程进	与周边	5. 您对	6. 您认	6 (交通	6 (休闲	6 (公共	6 (就业	6 (其他	7. 您对	8. 您
77	222.223.3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
78	106.116.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
79	106.116.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
80	223.104.	3	1	1	1	1	0	0	0	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
81	27.191.13	4	2	1	1	0	0	0	1	2	5	5	4	5	2	1	1	0	0	0	0	2	1
82	221.192.	3	2	1	1	0	1	1	1	1	5	5	4	5	1	1	1	0	1	1	0	1	1
83	27.128.10	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	1	0	0	0	0	1	1
84	221.192.	3	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	1
85	106.9.73.	3	3	0	0	0	0	1	0	2	4	4	4	4	2	0	0	1	0	0	0	2	1
86	106.116.2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	1	1	1	1	1	0	0	1	1